

工事名	一般国道5号 仁木町 古別川橋橋台工事
工 期	令和 7年 3月 31日～令和 8年 3月 19日
月 日	令和8年1月8日

週 間 工 程 表 (41)

施工者 阿部建設株式会社  
現場代理人 越後谷 竜也

工 種	名 称	単位	出 来 高			1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	備考
			数量	前週出来高%	今週出来高%	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
橋梁下部	道路構造物工事																			
	準備工	工事看板等	式	1	55.0	0.0														
	橋梁下部																			
	橋台工																			
	作業土工																			
		床掘り・埋戻し・基面整正	式	1	75.0	0.0														
		積込み・土砂運搬・整地	式	1	85.0	0.0														
	場所打杭工																			
		場所打杭・鉄筋	式	1	100.0	0.0														
		杭頭処理・殻積込・運搬処分	式	1	100.0	0.0														
	橋台躯体工																胸壁 コンクリート			
		基礎材・均しコンクリート・コンクリート	式	1	81.0	0.0														
		鉄筋・型枠・足場・支保	式	1	77.0	78.0														
	排水構造物工																			
	作業土工																			
		床掘り 埋戻し 土砂等運搬	式	1	100.0	0.0														
	側溝工																			
		V型側溝 V700・V240	式	1	100.0	0.0														
	集水樹																			
		プレキャスト集水樹	式	1	100.0	0.0														
	仮設工																			
	工事用道路工																			
		掘削・路体盛土・土砂運搬・整地	式	1	100.0	0.0														
		法面整形(切土部・盛土部) 下層路盤	式	1	100.0	0.0														
	仮水路工	フトンかご	式	1	100.0	0.0														
		暗渠排水管 φ450 φ600	式	1	100.0	0.0														
	雪寒施設工																			
		雪寒仮囲い (W・PWタイプ)	式	1	40.0	42.0														
	準備費																			
		立木切倒し・切揃え・集積	式	1	100.0	0.0														
		立木運搬	式	1	100.0	0.0														
工事全体の出来高				1月8日 現在	88.0%															
段 階 確 認 ・ 立 会																	立会			

当面の検討課題	12/26 場内点検 片付け 12/27～1/4 年末年始休暇 1/12 型枠組立作業	段階確認 立会願	1/16 (金) 13:30 生コンクリート品質管理試験 立会確認 遠隔臨場
		電話番号等	